

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennusluvan numero
Osoite
Rakennettavat rakennukset

RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSHENKILÖT

Rakennuttaja	Puhelin
Rakennuttajan valvoja	Puhelin
Vastaava työnjohtaja	Puhelin
KVV-työnjohtaja	Puhelin
IV-työnjohtaja	Puhelin
Pääsuunnittelija	Puhelin
Arkkitehtisuunnittelija	Puhelin
Rakennesuunnittelija	Puhelin
Vesi- ja viemärisuunnittelija	Puhelin
Ilmanvaihtosuunnittelija	Puhelin
Sähkösuunnittelija	Puhelin

RAKENNUSTYÖN TYÖNVAIHEIDEN TARKASTAJAT

Rakennusvalvontaviranomainen	Puhelin
Paloviranomainen	Puhelin
Vesilaitos	Puhelin
	Puhelin

Tarkastusasiakirjan pitämisestä huolehtii rakennustyön vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan velvollisuus on pyytää tarkastusmerkinnät myös muilta tarkastusten tekijöiltä. Tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi

TYÖNVAIHEIDEN TARKASTUS TYÖMAALLA

OLEN TODENNUT RAKENNUSVAIHEEN TEHDYKSI HYVÄKSYTTYJÄ SUUNNITELMIA JA HYVÄÄ RAKENNUSTAPAA NOUDATTAEN	
Rasti ruutuun kun tarkastus on suoritettu. (Huomautukset sivulla 4)	Päivämäärä ja tarkastajan allekirjoitus
1 Rakennustyön aloittaminen ☐ rakennuslupa on lainvoimainen ☐ vastaava työnjohtaja hyväksytty ☐ rakennuksen sijainti on merkitty ☐ työn aloittamisesta ilmoitettu rakennusvalvontaan	Pvm ja allekirjoitus
2 Rakennuksen korkeusasema ☐ maanpinta kallistettu ja pintavedet voidaan johtaa pois päin rakennuksesta ☐ rakennus voidaan viemäroidä ☐ tontin rajoilla ei ole maatäyttää ja pintavedet eivät valu naapuritontille	Pvm ja allekirjoitus
3 Rakennuksen perustamistyöt ☐ pohjatutkimus on tehty ☐ louhinta on tehty ☐ perustamistaso on oikea ☐ sokkelin korkeus on riittävä ☐ perustus on tehty suunnitelman ja hyvän rakennustavan mukaan ☐ salaojatorakerros on tehty ☐ salaojien sijoitus ja kallistukset on oikeat ☐ salaojissa on tarkastuskaivot ☐	Pvm ja allekirjoitus
4 Rakennuksen alapohjarakenteet ☐ painuvat maakerrokset on poistettu ☐ rossipohjan tuuletusaukot on tehty ☐ maanvaraisen alapohjan karkea täyttökerros on tehty ☐ kellarin ulkoseinän vedeneristystyöt on tehty ☐ kellarin seinän patolevyt on asennettu ☐ kellarin seinässä ei ole sisäpuolista lämmöneristettä ☐	Pvm ja allekirjoitus
5 Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus ☐ rakennustyömaalla on riittävästi suojapeitteitä ☐ rakennusmateriaalit on varastoitu korokepuiden päälle ja suojattu ☐ rakennus on suojattu sen rungon ollessa avoin ☐ naulalevyristikot on varastoitu suoralle alustalle pystyasentoon ☐ rakennusjätteen käsittelystä on huolehdittu ☐	Pvm ja allekirjoitus
6 Rakennuksen runkorakenne ☐ puurakenteet ja painekyllästetty aluspuu on eritetty betonirakenteesta ☐ rungon kaksoistolppien välissä on mineraalivillaeriste ☐ puurakenteet eivät ole ympäröivää maanpintaa alempana ja betonivalun sekä lattiatasoitteen yläpinnan alapuolella ☐ muurattu runko on eristetty perustuksista ja kantavasta laatasta bitumikermillä ☐ kantavat puurakenteet on tehty rakennesuunnitelman mukaisesti ☐ kattoristikoiille on jätetty painumavara ei-kantavien väliseinien kohdalla ☐ savuhormi on eristetty palavista rakenteista E3 (100 mm villa tai tuplatiili) tai tyyppihyväksynnän mukaisesti ☐	Pvm ja allekirjoitus

7 Rakennuksen ulkoseinät ja julkisivuverhous ☐ höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty ☐ lämmöneristeet on asennettu tiiviisti runkotolppia ja tuulensuojalevyä vasten ☐ ulkoverhouslauta on riittävän paksu (asuinrak. 22-25mm, tal.rak. 19-22mm) ☐ pystylautaverhouksen alapää on viistetty ja riittävän etäällä roiskevettä levittävistä vaakapinoista ja -pelleistä ☐ vesipeltien viettokaltevuus on vähintään 1:3 ja pellitys ulottuu vähintään 30mm seinäpinnan ulkopuolelle ☐ puuosien maalaus käsittely on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti ☐ alimman tai toiseksi alimman muurauskerroksen saumoista joka kolmas on avoin eikä välitilassa ole ylimääräistä laastia ☐ ulkomuuraus on sidottu rakennuksen runkoon siihen tarkoitetuilla siteillä ☐	Pvm ja allekirjoitus
8 Rakennuksen yläpohja- ja vesikattorakenteet ☐ ullakotilan /yläpohjan tuuletus on katon kaltevuuteen nähden riittävä ☐ räystäällä on vähintään 20mm tuuletusrako ☐ vesikatteen ja lämmöneristeen väliin jää vähintään 50 mm tuuletusväli ☐ höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty ☐ aluskate on tarkoitukseensa hyväksyttyä ja ulotettu riittävästi ulkoseinälinjan ohi ☐ aluskate on nostettu ylös läpivientien kohdalla tai varustettu tiivistetyin läpivientikappalein ☐ vesikaton läpiviennit on varustettu katteen ylösnostoin tai tiivistetyin läpivientikappalein ☐ rakennuksessa on riittävän pitkät räystäät ja lumiesteet tarvittaessa ☐ rakennus on varustettu vesikouruin ja katolta tulevat vedet eivät pääse imeytymään rakennuksen perustuksiin ☐ vesikatolle on talotikkaat, lapetikkaat ja tarvittavat kattosillat ☐	Pvm ja allekirjoitus
9 Rakennuksen märkätilat ja niiden toteutus ☐ vesieristykseen käytetyt tuotteet on tyyppihyväksytty Suomessa ja kaikki tuotteet ovat samaa vesieristysjärjestelmää ☐ vesieristyksen alusta on kuivunut riittävästi ennen vesieristyksen tekemistä ☐ poistoilmaventtiili on suunniteltu välittömästi suihkutilan läheisyyteen ☐ lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakaivon ympärillä vähintään 1:50 ☐ vesieristyksen läpivientikohdat on tiivistetty ja vesieriste on nostettu riittävän ylös ☐ vesieristyksen kulma-kohtiin ja lattiakaivon ympärille on asennettu vahvikkeet ☐	Pvm ja allekirjoitus
10 Rakennuksen LVI-työt ☐ pohjaviemärit tarkastettu ennen niiden peittämistä ☐ vesijohdon tiiveys tarkastettu painekokeella ☐ kanavat on lämpöeristetty kylmässä tilassa huolellisesti kiinnittäen ☐ ilmavirrat on säädetty ja säätötöystä on tehty pöytäkirja ☐	Pvm ja allekirjoitus
11 Rakennuksen sähköasennukset ☐ sähköasennukset on tarkastettu ja tehty käyttöönottotarkastuspöytäkirja	Pvm ja allekirjoitus
12 Rakennuksen LVI-työt ☐ rakennuksen käyttö- ja huoltopäiväkirja on laadittu ja koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet koottu omaan kansioon	Pvm ja allekirjoitus

TYÖNVAIHEIDEN TARKASTUSTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Työvaihe nro	Huomautus	Pvm ja allekirjoitus

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN KATSELMUKSET

Tarkastuksen kohde	Pvm	Suoritti

MUUT VIRANOMAISKATSELMUKSET

Tarkastuksen kohde (laajuus)	Pvm	Suoritti
Hormikatselmus		
Pohjaviemärit		
Öljylämmityslaitteisto		
Väestönsuojan käyttöönotto		